



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas

Obra: EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA - (SEMI-INTEGRADO)

Cronograma Físico Financeiro											
Item	Serviços	Valor	Inc. %	Prazo em dias							%
				15 dias	45 dias	75 dias	105 dias	135 dias	165 dias	195 dias	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	349.916,67	2,34	92,39%	7,61%						100,00%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	119.398,73	0,80	22,30%	77,70%						100,00%
03	MOVIMENTO DE TERRA	138.469,64	0,92	83,98%	16,02%						16,02%
04	ESTRUTURAS	2.877.801,74	19,20		11,20%	35,00%	40,00%	13,80%			100,00%
05	PAREDES E PAINÉIS	693.462,74	4,63			20,00%	50,00%	30,00%			100,00%
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	216.457,89	1,44				10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	1.342.207,30	8,96				10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%
08	VIDROS E ESPELHOS	155.671,76	1,04						70,00%	30,00%	100,00%
09	COBERTURA	510.816,03	3,41					40,00%	60,00%		100,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	140.647,61	0,94		5,00%			95,00%			100,00%
11	TETOS E FORROS	424.444,95	2,83				20,00%	30,00%	50,00%		100,00%
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	1.075.491,88	7,18			10,00%	40,00%	40,00%	10,00%		100,00%
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	1.850.702,01	12,35				30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	217.267,70	1,45			20,00%	40,00%	30,00%	10,00%		100,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	335.470,85	2,24			20,00%	40,00%	30,00%	10,00%		100,00%
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	777.709,45	5,19					30,00%	35,00%	35,00%	100,00%
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	306.194,17	2,04						50,00%	50,00%	100,00%
18	APARELHOS ELÉTRICOS	93.738,64	0,63						50,00%	50,00%	100,00%
19	PINTURA	930.493,43	6,21						50,00%	50,00%	100,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS	2.428.657,21	16,21		30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
											0,00%
											0,00%
											0,00%
	Valor Acumulado	14.985.020,41	100,00	466.198,43	1.199.514,21	2.092.617,22	3.187.976,07	3.506.410,09	3.149.459,20	1.382.845,19	
	Valor das Parcelas			466.198,43	1.665.712,64	3.758.329,86	6.946.305,93	10.452.716,02	13.602.175,22	14.985.020,41	